



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 02/03/2022

**DETERMINAZIONE N. 25/AMM: FORNITURA E POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL  
TETTO DELLA SEDE - VINCOLI 2022  
€ 118.922,60 (IVA 22% ESCLUSA)  
CIG 8919774E59 -  
CUP H89J21002000005 (CUP MASTER: H89G1600029005)**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

richiamata la determinazione n. 90/AMM del 04/11/2021, con la quale si sono affidati alla Vasco Pisciolli Srl i lavori di fornitura e posa dell'impianto fotovoltaico, al costo complessivo di € 145.085,57 (IVA al 22% compresa);

preso atto che i lavori in oggetto, previsti per il 2021, sono invece terminati nel 2022 a causa del ritardo nella consegna degli inverter e che il residuo sul vincolo di € 14.824,04 (IVA al 22% compresa) 2021 è stato annullato;

rilevata la necessità di vincolare sul bilancio 2022 la quota di € 14.824,04 (IVA al 22% compresa), riferita ai lavori di fornitura e posa degli inverter, parte dell'impianto fotovoltaico, avvenuta oltre il 2021, come evidenziato in dettaglio come segue:

descrizione	competenza	Importo iva compresa
Contratto affidato con det.		€ 145.085,57
SAL 1 fattura n. 1/245 del 27/12/2021 - lavori di fornitura e posa sostegni del tetto e pannelli fotovoltaici sede	2021	€ 97.178,25
SAL 2 fattura n. 1/29 del 22/2/2022 - lavori di fornitura e posa pannelli fotovoltaici sede	2021	€ 31.666,14
SAL 3 fattura n. 1/30 del 22/2/2022 - completamento dei lavori di fornitura e posa pannelli fotovoltaici sede	<b>2022</b>	<b>€ 14,824,04</b>
Residuo sul valore totale del contratto		€ 1.417,15

preso atto che i lavori si sono completati con un avanzo di € 1.417,15 rispetto al valore complessivo del contratto stipulato con determinazione n. 90/AMM/2021;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 175/SG del 24.12.2021 e successive

modifiche ed integrazioni

d e t e r m i n a

di vincolare la somma di € 14.824,04 (IVA al 22% compresa) relativamente al completamento dei lavori di fornitura e posa dell'impianto fotovoltaico della sede al conto al conto 111100 "Impianti" del budget D099 "Oneri comuni" che presenta sufficiente disponibilità.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)